



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

Jr.- San Martín N°1000-1002 Telefax (042)55-8043

Rioja – San Martín

RIOJA

RIOJA CIUDAD DE LOS SOMBREROS Y
CAPITAL DEL CARNAVAL EN LA REGIÓN SAN MARTÍN

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 397-2022-A/MPR

Rioja, 28 de diciembre del 2022.

VISTO:

La Carta N° 001-2022-MPR/BMG/RC de fecha 25.11.2022; Carta N° 001-2022-MPR/JLDG/SO de fecha 30.11.2022; Carta N° 001-2022-MPR/WMS/RO de fecha 25.11.2022; Informe Técnico N° 252-2022-O.E.P.-G.I./MPR de fecha 06.12.2022; Informe N° 0460-2022-GI/MPR de fecha 07.12.2022; Nota de Coordinación N° 752-2022-GM/MPR de fecha 07.12.2022; Nota de Coordinación N° 213-2022-OAJ/MPR-RSM de fecha 05.12.2022; Informe N° 840-2022-O.E.P.-G.I./MPR de fecha 13.12.2022; Informe N° 0464-2022-GI/MPR de fecha 13.12.2022; Informe Legal N° 847-2022-OAJ/MPR-RSM de fecha 27.12.2022; Informe N° 845-2022-GM/MPR de fecha 28.12.2022, y la Disposición del Titular de la Entidad con Memorando N° 565-2022-A/MPR de fecha 28.12.2022, que autoriza proyectar la resolución de alcaldía de aprobación de Cronograma Actualizado de avance de Obra a la fecha de inicio del Proyecto denominado: **“CREACIÓN DE LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO NUEVA SALABAMBA DEL DISTRITO DE RIOJA – PROVINCIA DE RIOJA – DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”**, con CUI N° 2502057, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido por la Constitución Política del Perú, Artículo 194°, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972; las Municipalidades Provinciales son órganos de Gobiernos Locales que tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico nacional;

Que, mediante Registro N° 1059-2022 de fecha 14.12.2022, ingresó a la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincia de Rioja, el Informe N° 0464-2022-GI/MPR, suscrita por Gerencia de Inversiones, quien remite información solicitada, referente a la Carta N° 001-2022-MPR/JLDG/SO, respecto al proyecto **“CREACIÓN DE LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO NUEVA SALABAMBA DEL DISTRITO DE RIOJA – PROVINCIA DE RIOJA – DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”**, con CUI N° 2502057;

Que, a través del Informe Técnico N° 840-2022-O.E.P.-GL/MPR de fecha 13.12.2022, la oficina de Ejecución de Proyectos, remite a la Gerencia de Inversiones información solicitada mediante la Nota de Coordinación N° 213-2022-OAJ/MPR-RSM, referente al Proyecto: **“CREACIÓN DE LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO NUEVA SALABAMBA DEL DISTRITO DE RIOJA – PROVINCIA DE RIOJA – DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”**, con CUI N° 2502057;

Que, con Nota de Coordinación N° 213-2022-OAJ/MPR-RSM, de fecha 05.12.2022, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Rioja, informa que, se observa que en el Informe N° 252-2022-O.E.P.-G.I./MPR, de fecha 06.12.2022, el Jefe de la Oficina de Ejecución de Proyectos, cita a la Carta N° 001-2022-MPR/JLDG/SO, de fecha 30.11.2022, emitida por el supervisor de la obra, presentada a la entidad. Por lo que, de acuerdo al expediente de autos se observa que existe dicho documento, por lo que, no se puede determinar las fechas de presentación a la entidad;

Que, con Registro N° 1041-2022 de fecha 07.12.2022, ingresó a la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Rioja, la Nota de Coordinación N° 752-2022-GM/MPR, suscrita por la Gerencia Municipal, quien requiere opinión legal respecto a la aprobación mediante acto resolutorio de los cronogramas actualizados del Proyecto: **“CREACIÓN DE LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO NUEVA SALABAMBA DEL DISTRITO DE RIOJA – PROVINCIA DE RIOJA – DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”**, con CUI N° 2502057;

Que, con Informe N° 0460-2022-GI/MPR de fecha 07.12.2022, la Gerencia de Inversiones solicita conformidad a los cronogramas actualizados de obra a la fecha de inicio vía acto resolutorio, para la ejecución de la obra: **“CREACIÓN DE LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

Jr.- San Martín N°1000-1002 Telefax (042)55-8043

Rioja – San Martín

RIOJA

RIOJA CIUDAD DE LOS SOMBREROS Y
CAPITAL DEL CARNAVAL EN LA REGIÓN SAN MARTÍN

POBLADO NUEVA SALABAMBA DEL DISTRITO DE RIOJA – PROVINCIA DE RIOJA – DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N° 2502057, indicando que se encuentra conforme y de acuerdo al proceso constructivo que se va a ejecutar;

Que, a través del Informe Técnico N° 252-2022-O.E.P-G.I/MPR de fecha 06.12.2022, la Oficina de Ejecución de Proyectos, remite a la Gerencia de Inversiones la conformidad de cronogramas actualizados de obra, misma que suscribe el acta el 22.11.2022 y tiene como fecha de culminación el 20.01.2023;

Que, mediante Carta N° 001-2022-MPR/JLDG/SO, ingresó por mesa de partes con registro N° 14607 de fecha 30.11.2022, el Ing. JORGE LUIS DÍAZ GARCÍA, supervisor de la obra, hace llegar la aprobación de cronogramas de inicio de obra presentados por la contratista;

Que, el Artículo 178°, Suspensión del plazo de ejecución 178.1. del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la obra, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución de la misma, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. 178.2. Reiniciado el plazo de ejecución de la obra corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificación de las fechas de ejecución de la obra, respetando los términos en los que se acordó la suspensión;

Que, conforme al anexo 01, definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, precisa que el Calendario de avance de obra valorizado es el **"documento en el que consta la valorización de las partidas de la obra, por periodos determinados en las bases o en el contrato y que se formula a partir del Programa de Ejecución de Obra"**;

Que, el Artículo 202° del D.S. N° 344-2018-ef, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado con Decreto Supremo N° 162-2021-EF, se precisa acerca de la actualización del programa de Ejecución de Obra, conforme al siguiente detalle: **Inciso 202.1.-** Cuando por razones no imputables al contratista el Programa de Ejecución de Obra vigente no refleje adecuadamente el avance real del progreso de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el contratista presente a la supervisión, con la copia a la entidad, en un plazo máximo de siete (7) días, la actualización del Programa de Ejecución de Obra y de los calendarios de avance de obra valorizado, de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos de manera que estos reflejen adecuadamente la situación del avance de las obras y lo necesario para su culminación en el plazo contractual vigente, siempre que no se haya afectado la ruta crítica.- **"Inciso 202.2.-** El Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios muestran claramente las diferencias con el Programa de Ejecución de Obra previo, así como la propuesta sustentada del contratista que permita superar las posibles desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del plazo contractual".- **"Inciso 202.3.-** El Supervisor o inspector luego de revisarlo en un plazo que no exceda de siete (7) días manifiesta su aprobación u observaciones. En caso haya observaciones, las mismas son levantadas por el contratista en un plazo máximo de siete (7) días, luego de los cuales el supervisor o inspector emite el Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios que se constituyen en el Programa de Ejecución de Obra y calendarios vigentes. En caso el supervisor o inspector no se manifieste en los plazos señalados, se da por aprobado el Programa de Ejecución de Obra Actualizados y los calendarios propuestos por el contratista que pasan a ser los documentos vigentes".- **"Inciso 202.4.-** Ante la falta de presentación del Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios por el contratista en el plazo señalado en el numeral 202.1, el supervisor o inspector lo elabora y se vuelve obligatorio para todos sus efectos;

Que, teniendo en consideración los antecedentes documentales, así como la opinión técnica por parte de la Oficina de Ejecución de Proyectos, dando procedencia al Cronograma Actualizado de Obra y contando con la normativa vigente, corresponde aprobar la misma a efectos de subir al Sistema de INFOBRAS y BANCO DE INVERSIONES;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

Jr.- San Martín N°1000-1002 Telefax (042)55-8043

Rioja – San Martín

RIOJA

RIOJA CIUDAD DE LOS SOMBREROS Y

CAPITAL DEL CARNAVAL EN LA REGIÓN SAN MARTÍN

Que, con Informe Legal N° 847-2022-OAJ/MPR-RSM de fecha 27.12.2022, la Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, concluye que es **PROCEDENTE** la aprobación vía acto resolutorio de los Cronogramas Actualizados de Obra del Proyecto: "**CREACIÓN DE LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO NUEVA SALABAMBA DEL DISTRITO DE RIOJA – PROVINCIA DE RIOJA – DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN**", con CUI N° 2502057, con viabilidad de la Oficina de Ejecución de Proyectos, RECOMENDANDO: **4.1.** Que, en el menor tiempo posible se deberá de emitir acto resolutorio que apruebe lo indicado en las conclusiones del presente informe, asimismo se deberá de dejar sin efecto cualquier acto resolutorio que se oponga al presente. **4.2.** Que, a efectos de subir al Sistema de INFOBRAS y BANCO DE INVERSIONES, se deberá de notificar a los trabajadores encargados de realizar la respectiva actualización. **4.3.** Que, se realice la notificación del presente acto resolutorio, a la Supervisión y Ejecutor de Obra;

Que, estando a lo expuesto en los considerandos que anteceden y en uso de las facultades otorgadas por el numeral 6) del Artículo 20° concordante con lo dispuesto en el Artículo 43° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas pertinentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, los Cronogramas Actualizados de Obra del Proyecto: "**CREACIÓN DE LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO NUEVA SALABAMBA DEL DISTRITO DE RIOJA – PROVINCIA DE RIOJA – DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN**", con CUI N° 2502057;

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Inversiones y demás Gerencias, Oficinas y/o Unidades que corresponda para su fiel cumplimiento.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, a la Gerencia de Inversiones realice la notificación de la presente Resolución a la empresa Supervisora de Obra y Ejecutor de Obra.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR al responsable del Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Rioja, la publicación de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA
ALCALDÍA
Sr. Armanda Valenzuela Tello
ALCALDE

- C. c.
- * Alcaldía.
- * Gerencia Municipal.
- * Gerencia de Administración y Finanzas.
- * Oficina de Secretaría General.
- * Portal Institucional.
- * Archivo.